

Cachet de l'entreprise

Client
Date de l'autocontrôle / /

PARTIE 1 : généralités sur l'implantation	La réponse doit être	Sinon : type de non-conformité
Rapport de mise en service		
Existence du rapport de mise en service	🗖 Oui	Mineure
Existence d'un PV de réception	Oui 🗖	Mineure
Document, notice d'utilisation remise au client	□ Oui	Mineure
Electricité		
Présence d'un dispositif différentiel en amont des circuits	□ Oui	Majeure
Présence d'une protection contre les surintensités pour chaque circuit	□ Oui	Majeure
Câble d'alimentation de puissance conforme à la NF C 15-100	Oui	Majeure
Suivi de l'installation		
Contrat d'entretien proposé au client	☐ Oui	Observation
Registre de fluide frigorigène si installation > 2 kg	☐ Oui	Observation
Si contrôle d'étanchéité obligatoire, présence d'une fiche d'intervention pour la manipulation des fluides, ou d'un CERFA 15497*01	□ Oui	Majeure
Généralités		
Fiche d'autocontrôle utilisée et présentée lors de l'audit	□ Oui	Observation
PARTIE 2 : Dossier de conception		
Générateur		
Existence de l'étude thermique du bâtiment et de la note de dimensionnement	- □ Oui	Majeure
Sous dimensionnement : le générateur couvre moins de 60% des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < Tbase), ou T = Tarrêt PAC	□ Non	Majeure
Sur dimensionnement > à 50% : le générateur couvre plus de 120% des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < T base), ou T = T arrêt PAC	□ Non	Mineure
Sur dimensionnement > à 75% : le générateur couvre plus de 140% des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < T base), ou T = T arrêt PAC	□ Non	Majeure
Capteurs enterrés		
Existence de la note de dimensionnement	□ Oui	Majeure
Puissance maximale extraite < 360 W /ml / 24h	☐ Oui	Mineure
Puissance maximale extraite < 1 000 W /m² / 24h	☐ Oui	Mineure
Plancher chauffant		
Existence de la note de dimensionnement des boucles	□ Oui	Majeure
Existence des plans d'exécution ou photos avant enrobage	☐ Oui	Majeure
Pas de pose comprise entre 50 et 350 mm	□ Oui	Mineure
Mise en service		
Mise en main personnalisée de l'installation au client	□ Oui	Observation
PARTIE 3 : Installation		
Générateur		
Identique au générateur mentionné dans le dossier de conception	□ Oui	Mineure
Si préconisation fabricant, installation sur silentblocs	Oui	Mineure
Calorifugeage liaison frigo (si splité)	☐ Oui	Mineure
Présence d'un désurchauffeur	□ Oui	Mineure
Capteur		
Calorifugeage liaison frigo	□ Oui	Mineure
Régulation		
Position des sondes d'ambiance entre 1m20 et 1m70	□ Oui	Mineure
Découpage en zones de régulation de 75m² maxi	□ Oui	Observation
Sonde d'ambiance à l'abri de tout apport thermique	□ Oui	Mineure
Sonde température extérieure à l'abri du soleil	□ Oui	Mineure
Température d'ambiance mesurée dans les pièces (°C)		
T surface plancher < 28° (pour PC ou PCR)	☐ Oui	Mineure